

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou spolu dne 9.12.2016 uzavřeli:

Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 19-1681984379/0800
zastoupené
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Stanislavem Jakusem, místostarostou města
- ve věcech technických: Jiřím Labajem, referentem odboru místního hospodářství
Městského úřadu Jablunkov
telefon/fax: +420 558 340 667
e-mail: jiri.labaj@jablunkov.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

CSK-Invest, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka č. 18242

identifikační číslo: 25396196
DIČ: CZ25396196
sídlem: Olšová 1165, Třinec – Lyžbice, PSČ 739 61
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-3838090277/0100
zastoupená
- ve věcech smluvních: Stanislavem Kawulokem, jednatelem
- ve věcech technických: Romanem Koziem
telefon/fax: +420 602 704 540
e-mail: info@csk-invest.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

I.

Úvodní ustanovení

1) Shora jmenované smluvní strany spolu dne 9.12.2016 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením díla s názvem „*Studánka Městský les – voda pro všechny*“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).

2) Podle článku XX. odst. 2. smlouvy o dílo lze měnit nebo doplňovat text smlouvy o dílo jen formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině a budou-li platné dle odpovídajících právních předpisů.

3) Podle článku VI. odst. 8. písm. a) a písm. b) smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků je cena díla stanovena jako pevná s tím, že ke změně ceny díla může dojít pouze, jestliže objednatel požaduje práce, které nejsou obsahem předmětu díla, nebo pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla.

4) Jelikož v průběhu realizace výše specifikovaného díla se objevily některé objektivní skutečnosti, v důsledku kterých bylo nutné částečně změnit rozsah díla o dohodnutí vícepráce a méněpráce, a v návaznosti na to změnit také cenu díla, obě smluvní strany se nyní dohodly na změně předmětné smlouvy o dílo formou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**tento dodatek**“).

II.

Vícepráce a méně práce

1) Smluvní strany se dohodly na změně sjednaného předmětu díla o vícepráce v celkové výši 60.103,86 Kč bez DPH, resp. **72.725,- Kč vč. 21 % DPH**, a o méněpráce v celkové výši 17.062,50 Kč bez DPH, resp. **20.645,63 Kč vč. 21 % DPH**. Tyto dohodnuté vícepráce a méněpráce jsou podrobně specifikovány v končeném položkovém rozpočtu, který je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí této smlouvy.

2) Pokud se jedná o vícepráce, v úseku č. 1 stavby byla stezka původně ukončena cca 10 m od můstku a technicky nebylo možno toto ukončení realizovat z důvodu výskytu spodních vod. Došlo proto k prodloužení stezky o chybějící vzdálenost až k můstku. V úseku č. 3 stavby, tj. u studánky, měly být původně realizovány dřevěné dvojité prahy (celkem 8 kusů) v délkách 2 m. Původně navrhované řešení však nebylo možno realizovat z důvodu velkého sklonu svahu. Dalším důvodem bylo, že některé stupně by byly v hloubce kolem 1,5 m pod terénem, což v projektu nebylo vůbec řešeno. Došlo proto k prodloužení stezky v úseku č. 3 na délku 26,70 m. Další vícepráce spočívaly ve zřízení betonových základů pod dva můstky na stezce.

3) Méněpráce pak spočívaly ve vypuštění stavebních prací v prostoru kolem studánky z důvodu kolize původně plánovaných prací s potrubím v prostoru studánky.

III.

Změna ceny díla

1) Dle článku VI. odst. 1. smlouvy o dílo byla cena za provedené dílo dohodnuta jako smluvní a činila celkem 620.650,23 Kč bez DPH, resp. **750.986,78 Kč vč. DPH 21 %**.

2) Takto sjednaná cena díla se nově zvyšuje o rozdíl cen víceprací a méněprací uvedených v článku II. tohoto dodatku, tj. o částku 43.041,36 Kč bez DPH, respektive **52.080,- Kč včetně 21 % DPH**.

3) S ohledem na výše uvedenou změnu rozsahu předmětu díla se sjednaná cena díla mění tak, že se původní znění článku VI. odst. 1. smlouvy o dílo nahrazuje textem tohoto znění:

„1. Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní ve výši:

Cena bez DPH celkem 663.691,59 Kč

Sazba DPH 21 %, tj. 139.375,23 Kč

Cena vč. DPH celkem 803.066,82 Kč.“

IV.

Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo ve znění pozdějších dodatků nezměněna.
- 2) Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jablunkova na své 78. schůzi konané dne 6.6.2017 svým usnesením č. 78/1289 písm. b).
- 4) Účastníci smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo ve znění pozdějších dodatků a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne 6.6......2017

Za objednatele:



Ing. Jiří Hamrozi,
starosta Města Jablunkova

Za zhotovitele:


CSK - INVEST s.r.o.

ul. Olšova 1165


739 61 TRINEC

DIČ: CZ25396196

Tel.: 558 338 825



Stanislav Kawulok, jednatel
CSK-Invest, s.r.o.



Stanislav Jakus,
místostarosta Města Jablunkova

