

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

kterou spolu dne 13.3.2017 uzavřeli:

Město Jablunkov

identifikační číslo: 002 96 759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská č. p. 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 19-1681984379/0800
zastoupené:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Stanislavem Jakusem, místostarostou města
- ve věcech technických: Ing. Karin Kadlubcovou, referentkou odboru místního hospodářství
Městského úřadu Jablunkov
telefon: 558 340 666
e-mail: karin.kadlubcova@jablunkov.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

BASTA stavební práce s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C,
vložka č. 61226

identifikační číslo: 037 48 901
DIČ: CZ03748901
sídlem: Hasičská 551/52, Ostrava - Hrabůvka, PSČ 700 30
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 268622046/0300
zastoupená:
- ve věcech smluvních: Stanislavem Baďurou ml., jednatelem
- ve věcech technických: Jiřím Nerthem
telefon, fax: 597 578 675
e-mail: info@basta-stav.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel").

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

I. Úvodní ustanovení

1) Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13.3.2017 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zhotovením díla - tj. realizací stavby s názvem „*Sportovní areál Bělá - Spartak Jablunkov*“ (dále také jen „**dílo**“ nebo „**stavba**“).

2) Dne 07.07.2017 pak spolu obě smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č. 1**“), ve kterém sjednaly rozšíření předmětu díla práce o vícepráce specifikované v příloze dodatku č. 1, jakož i navýšení sjednané ceny díla o cenu těchto víceprací. Podle článku III. dodatku č. 1 tak nová cena díla po připočtení ceny sjednaných víceprací činí 7,901.467,12 Kč bez DPH, resp. 9,560.775,22 Kč včetně 21 % DPH. Zároveň bylo v dodatku č. 1 sjednáno prodloužení termínu pro dokončení díla a pro jeho předání objednateli do 30.09.2017.

3) V mezidobí po uzavření dodatku č. 1 podle předchozího odstavce se smluvní strany dohodly na další změně původně sjednaného předmětu díla spočívající v rozšíření o další práce neuvedené ve smlouvě o dílo ani v dodatku č. 1 (dále jen „**vícepráce**“) a zároveň ve vypuštění části původně sjednaných stavebních prací, které se nebudou realizovat (dále jen „**méněpráce**“), přičemž zároveň vznikla potřeba dále upravit termín pro dokončení díla a pro jeho předání objednateli. Obě smluvní strany se proto dohodly, že všechny uvedené záležitosti sjednají v tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek č. 2**“).

II.

Vícepráce, méněpráce a změna ceny díla

1) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vykoná pro objednatele vícepráce, které jsou blíže specifikovány v položkovém rozpočtu označeném jako „*Nabídkový rozpočet, Spartak Jablunkov – vícepráce*“, který je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2. Celková cena těchto víceprací je dohodou smluvních stran stanovena takto:

- cena bez DPH:	120.723,- Kč
- DPH 21 %:	25.352,- Kč
- cena s DPH celkem:	146.075,- Kč

(slovy: **sto-čtyřicet-šest-tisíc-sedmdesát-pět-korun-českých včetně DPH**).

2) Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla sjednaný ve smlouvě o dílo současně sníží o méněpráce blíže specifikované v položkovém rozpočtu označeném jako „*Soupis méněprací*“, který je – jako příloha č. 2 – nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2. Celková cena těchto méněprací je podle soupisu méněprací stanovena takto:

- cena bez DPH:	- 49.990,- Kč
- DPH 21 %:	- 10.498,- Kč
- cena s DPH celkem:	- 60.488,- Kč

(slovy: **šedesát-tisíc-čtyři-sta-osmdesát-osm-korun-českých včetně DPH**).

3) S ohledem na změnu rozsahu předmětu díla o vícepráce a méněpráce podle předchozích odstavců se celková cena díla tímto dodatkem č. 2 dále navýšuje o součet výše uvedených víceprací a méněprací v celkové výši:

- cena bez DPH:	70.733,- Kč
- DPH 21 %:	14.854,- Kč
- cena s DPH celkem:	85.587,- Kč

(slovy: **osmdesát-pět-tisíc-pět-set-osmdesát-sedm-korun-českých včetně DPH**).

4) Shora uvedeným dodatkem č. 1 byla celková cena díla navýšena na částku 7,901.467,12 Kč bez DPH, resp. 9,560.775,22 Kč včetně 21 % DPH. Po navýšení o součet cen sjednaných víceprací a méněprací podle předchozího odstavce se tedy celková cena díla dále navyšuje tak, že se dosavadní text ustanovení článku 5. odst. 5.1 smlouvy o dílo nahrazuje textem následujícího znění:

„Celková cena díla, po zohlednění sjednaných víceprací a méněprací, byla stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

- cena bez DPH:	7,972.200,12 Kč
- DPH 21 %:	1,674.162,10 Kč
- cena s DPH celkem:	9,646.362,22 Kč

(slovy: **devět-milionů-šest-set-čtyřicet-šest-tisíc-třista-šedesát-dva-korun-českých-a-dvacet-dva-haléřů včetně DPH**).“

III.

Prodloužení sjednaného termínu pro dokončení a předání díla

1) Podle článku 4. odst. 4.3. smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal dílo provést ve lhůtě do 180 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Podle článku IV. odst. 1 dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že nový nejzazší termín pro dokončení a předání díla objednateli se stanoví **do 30.9.2017**. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že předání a převzetí díla objednateli podle smlouvy o dílo zhotovitel zahájil až dne **16.11.2017**.

2) Obě smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu realizace díla po určitou dobu panovaly nepříznivé povětrnostní podmínky (celodenní deštivé počasí), které bránily zhotoviteli v plnění a dokončení díla. Obě smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla objednateli o dobu **14 kalendářních dnů** z důvodu trvání nepříznivých klimatických podmínek bránících řádnému dokončení díla a z důvodu realizace víceprací sjednaných v tomto dodatku č. 2.

3) Zhotovitel tak byl povinen dokončit a protokolárně předat dokončené dílo objednateli do 14.10.2017. V době od 15.10.2017 do 15.11.2017, tedy po dobu celkem 32 kalendářních dnů, byl proto zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním sjednaného díla.

4) Podle článku 12. odst. 12.1. smlouvy o dílo byla pro případ prodloužení zhotovitele s provedením díla ve sjednaném termínu stanovena smluvní pokuta ve výši **3.000,- Kč** (slovy: **tři-tisíce-korun-českých**) za každý den prodlení. Objednatel proto tímto dodatkem č. 2 vyúčtoval zhotoviteli v souladu s ustanovením článku 12. odst. 12.1. smlouvy o dílo smluvní pokutu za dobu jeho prodloužení s dokončením a předáním díla v délce celkem 32 kalendářních dnů. Takto vyúčtovaná smluvní pokuta ve výši 32 x 3.000,- Kč tak činí celkem **96.000,- Kč** (slovy: **devadesát-šest-tisíc-korun-českých**).

5) Obě smluvní strany se dále dohodly, že objednatel započte svůj nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 96.000,- Kč podle předchozího odstavce oproti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla uvedené v článku II. odst. 4 tohoto dodatku. Po takto provedeném vzájemném započtení těchto pohledávek a závazků je tak objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze zbývající částku ve výši:

- cena bez DPH:	7,892.861,34 Kč
- DPH 21 %:	1,657.500,88 Kč
- cena s DPH celkem:	9,550.362,22 Kč

(slovy: **devět-milionů-pět-set-padesát-tisíc-třista-šedesát-dva-korun-českých-a-dvacet-dva-haléřů včetně DPH**).“

IV.
Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo, ve znění dodatku č. 1, nezměněna.
- 2) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu.
- 3) S uzavřením tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo vyjádřila souhlas Rada města Jablunkova na své 98. schůzi konané dne 19.12.2017, a to svým usnesením č. 98/1578
- 4) Účastníci tohoto dodatku č. 2 prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k jeho uzavření, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne 20.12. 2017

V Jablunkově dne 20.12. 2017

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova



Stanislav Jakus
místostarosta Města Jablunkova



Stanislav Baďura, jednatel
BASTA stavební práce s.r.o.



BASTA stavební práce

BASTA stavební práce s.r.o.
Hasičská 551/52, Ostrava-Hrabůvka 70030
IČ: 03748901 DIČ: CZ03748901
C 61226 vedená u KS v Ostravě ①



Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky:

Název zakázky: Spartak Jablunkov - vícepráce

Klasifikace:

Fáze zakázky: Založená nabídka

Zadavatel rozpočtu:

Komentář zakázky:

Verze rozpočtu: Nabídka

Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	120 723	25 352	146 075

Celkem bez DPH: 120 723 CZK

Celkem s DPH: 146 075 CZK

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
Stanislav Baďura	Zpracovatel

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	120 723	25 352	146 075
006: Úpravy povrchu	51 031	10 716	61 747
009: Ostatní konstrukce a práce	4 757	999	5 756
021: Silnoproud	12 967	2 723	15 690
022: Slaboproud	19 136	4 018	23 154
721: Vnitřní kanalizace	5 035	1 057	6 092
732: Ústřední vytápění - strojovny	5 885	1 236	7 120
763: Konstrukce montované	12 126	2 547	14 673
764: Konstrukce klempířské	3 108	653	3 761
766: Konstrukce truhlářské	864	181	1 045
771: Podlahy z dlaždic	2 865	602	3 467
783: Nátěry	2 951	620	3 570
	120 723	25 352	146 075

Rožpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet							120 723
SO_01: Stavební objekt 01							120 723
006: Úpravy povrchu							51 031
17	SP	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakákoli šířky rýhy	m2	24,500	330,83	8 105
28	SP	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková sfednězmná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	70,000	556,79	38 975
29	B	R0003-01	Úprava rozváděče HDZ	kpl	1,000	3 950,00	3 950
009: Ostatní konstrukce a práce							4 757
16	ISP	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	13,500	76,11	1 027
30	SP	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	50,000	74,59	3 730
021: Silnoproud							12 987
5	MP	210230272	Napojení NN, seřizení a uvedení do provozu VZT	kus	1,000	4 050,00	4 050
19	MP	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm2	kus	30,000	18,83	565
20	MP	210100096	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 2,5mm2	kus	30,000	20,31	609
21	MP	210810041	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 1x2,5 mm2 uložených pevně	m	120,000	35,15	4 218
22	H	34140841	Vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 2,50 mm2	m	120,000	6,56	787
31	MP	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	50,000	35,15	1 757
32	H	34111036	Kabel slový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	50,000	19,60	980
022: Slaboproud							19 136
6	MP	220270242	Montáž vodič sdělovací izolovaný uložený pevně	m	75,000	73,78	5 534
23	H	34121070	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 25x2x0,5 mm	m	75,000	42,10	3 158
24	H	63127261	Tkanina skloláknitá R 267 A 101 š 100 cm, 8,5x6,5 mm	m2	55,000	79,90	4 395
26	B	R0001-01	Úprava napojení na médium, změna pozice boiler a VZT	kpl	1,000	4 950,00	4 950
27	B	R0002-01	Elektro napojení pisoárů	kpl	1,000	1 100,00	1 100
721: Vnitřní kanalizace							5 035
15	SP	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	3,000	202,36	607
18	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	13,500	327,97	4 428
732: Ústřední vytápění - strojovny							5 885
1	SP	732111142	Tělesa rozdělovačů a sběračů	kus	1,000	5 884,63	5 885
763: Konstrukce montované							12 126
14	SP	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 Rw	m2	16,900	633,89	10 713
33	SP	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	617,56	618
34	H	55331511	Zárubeň ocelová pro sádkarton S 75 700 L/P	kus	1,000	796,00	796
764: Konstrukce klempířské							3 108

Poř. č.	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
12	SP	764001833	Demontáž krytiny z tabulí k dalšímu použití	m2	4,550	137,45	625
13	SP	764101131	Montáž krytiny sřechy rovné z tabulí sklonu do 30°	m2	4,550	545,61	2 483
766: Konstrukce truhlářské							864
35	SP	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	1,000	12,92	13
36	H	61160051	Dveře dřevěné vnitřní hladké pině 1křídlové 70x197 bez povrchové úpravy	kus	1,000	851,00	851
771: Podlahy z dlaždic							2 865
10	SP	771471123	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových šikmých do malty v do 120 mm	m	2,500	415,75	1 039
11	H	59761400	Dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné	m2	2,750	664,00	1 826
783: Nátěry							2 951
2	SP	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí fedidlovým odmašťovačem	m2	13,250	47,44	629
3	SP	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,250	89,18	1 182
4	SP	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,250	86,07	1 140
							120 723

ZA BASTA STAVEBNÍ PRÁCE

JAN RUDINSKÝ

BASTA | stavební práce

BASTA stavební práce s.r.o.
 Hasičská 551/52, Ostrava-Hrabůvka 70030
 IČ:03748901 DIČ:CZ03748901
 C 61226 vedená u KS v Ostravě ①



Příloha č.2

SOUPIS MĚNĚPRÁČÍ

Stavba:

Sportovní areál Bělá - Spartak Jablunkov

Objekt:

S001.01 - Stavebně technická část

Místo:

Jablunkov

Datum: 3.3.2015

Zadávatel:

Město Jablunkov, Dukelská 144, 73991 Jablunkov

Projektant:

Uchazeč: BASTA stavební práce s.r.o., Hasičská 551/52, Ostrava - Hrabůvka 700 30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				49 990,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				37 140,00	
45	K	622111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších tribun	m2	247,600	150,00	37 140,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysprávkou do ztracena maltou cementovou celoplošně stěn					
VV			247,6'v'iz. výkres č. 2 - situace		247,600			
D	766		Konstrukce truhlářské				12 850,00	
191	K	76604R02	D04 - D + mtž_viz. specifikace	ks	1,000	12 850,00	12 850,00	CS ÚRS 2015 01
PP			P04 - D + mtž_viz. specifikace					
VV			1'viz. specifikace doplňkových výrobků S001		1,000			